

ID	NOME ATTIVITA'	DURATA	INIZIO	FINE	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	3 giorni	mer 01/10/14	ven 03/10/14																																			
2	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE SUD E CUNETTE SU VIA DALMAZIA	6 giorni	lun 06/10/14	lun 13/10/14																																			
3	SCARIFICA FONDAZIONE STRADALE	6 giorni	mar 14/10/14	mar 21/10/14																																			
4	TAGLIO ALBERATURE E CAROTATURA CEPPAIA	14 giorni	mer 22/10/14	lun 10/11/14																																			
5	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6 giorni	lun 27/10/14	lun 03/11/14																																			
6	CREAZIONE DEL FONDO	3 giorni	mar 04/11/14	gio 06/11/14																																			
7	POSIZIONAMENTO POZZETI	2 giorni	ven 07/11/14	lun 10/11/14																																			
8	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	20 giorni	mar 11/11/14	lun 08/12/14																																			
9	REALIZZAZIONE CUNETTA	9 giorni	mar 18/11/14	ven 28/11/14																																			
10	PAVIMENTAZIONE STRADALE	6 giorni	lun 01/12/14	lun 08/12/14																																			
11	REALIZZAZIONE BYNDER	6 giorni	mar 09/12/14	mar 16/12/14																																			
12	ALLESTIMENTO CANTIERE	3 giorni	mer 17/12/14	ven 19/12/14																																			
13	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE SUD E CUNETTE SU VIA DALMAZIA	6 giorni	lun 22/12/14	lun 29/12/14																																			
14	SCARIFICA FONDAZIONE STRADALE	6 giorni	mar 30/12/14	mar 06/01/15																																			
15	TAGLIO ALBERATURE E CAROTATURA CEPPAIA	14 giorni	mer 07/01/15	lun 26/01/15																																			
16	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6 giorni	ven 09/01/15	ven 16/01/15																																			
17	CREAZIONE DEL FONDO	3 giorni	lun 19/01/15	mer 21/01/15																																			
18	POSIZIONAMENTO POZZETI	2 giorni	gio 22/01/15	ven 23/01/15																																			
19	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	20 giorni	lun 26/01/15	ven 20/02/15																																			
20	REALIZZAZIONE CUNETTA	9 giorni	lun 02/02/15	gio 12/02/15																																			
21	PAVIMENTAZIONE STRADALE	6 giorni	ven 13/02/15	ven 20/02/15																																			
22	REALIZZAZIONE BYNDER	6 giorni	lun 23/02/15	lun 02/03/15																																			
23	SEGALETICA VERTICALE ED ORRIZZONTALE	4 giorni	mar 03/03/15	ven 06/03/15																																			
24	ARREDO URBANO	3 giorni	lun 09/03/15	mer 11/03/15																																			

Project: BOLDRIN s.p.a.-JESOLO BLU PESCE ARIANNA Date: 1/10/2014	Task		Project Summary		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Progress
	Split		External Tasks		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Deadline
	Milestone		External Milestone		Attività manuale		Solo inizio		
	Summary		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		