

**AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI**

**COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI
SCUOLA D'ANNUNZIO**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO

Unità Operativa Lavori Pubblici

18 DIC 2015

Prot. N° 2015 / 78591

CODICE IPA: UFCMQF

CUP: F26J15000370004

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO:

M

DATA: Dicembre 2015

DATA REV.:

IL PROGETTISTA:
Geom. Luca Burato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Ugo Martini

COLLABORATORI DEL PROGETTISTA:
Arch. Stefania Balduzzi

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:
Arch. Renato Segatto



Unità Organizzativa Lavori Pubblici

tel. 0421359273 - e-mail: lavori.pubblici@comune.jesolo.ve.it
orario apertura ufficio: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì-giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Nome File: Y:\DOCUMENT\op-int\scuola\MARCOPOLO\Ristrutturazione bagni e spogliatoio\LLPP\PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO\tavole.dwg

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Opere di “Completamento sostituzione serramenti scuola D’Annunzio”

Progetto Definitivo - Esecutivo

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

- CRONOPROGRAMMA**

Fase	Lavorazione/durata (giorni)	1	4	8	12	14	16	20	26	29	30
1	Allestimento cantiere 1g										
2	Rimozione serramenti esistenti 3g										
3	Installazione nuovi serramenti (lato sud edificio) 4g										
4	Installazione nuovi serramenti (lato nord edificio) 4g										
5	Installazione nuove porte uscita emergenza 2g										
6	Registrazione perni maniglie serramenti esistenti 2g										
7	Sostituzione pannelli tamponamento serramenti 4g										
8	Posa parapetti ringhiera rampa scala A e B 6g										
9	Posa parapetti ringhiera rampa scala C 3g										
10	Smobilizzo cantiere 1g										

Tempo utile contrattuale 30 gg. Naturali e consecutivi

Jesolo, lì 18/12/2015

IL PROGETTISTA

Geom. Luca Burato